## **TEX**V// リフトボーイ昇降部更新工事

食品工場様より、リフトボーイ昇降部チェーン・

駆動スプロケット・ベアリングの腐食・劣化の為、

更新工事のご依頼がございました。

## 【工事部位】

- ■昇降チェーン・テンションアイドラ側チェーン交換
- ■スプロケット交換
- ■角フランジ形ベアリングユニット交換
- ■カップリング交換

## 【工事内容】

- ※高所作業の為、単管足場を組み立て作業しております。
  - ■昇降チェーン・テンションアイドラ側チェーンを支給品にて交換いたしました。 ブランケットユニットは摩耗・ガタつき等ございませんでしたので、 協議のうえ既設部品にて流用致しました。
  - ■スプロケット交換を支給品にて交換いたしました。
  - ■角フランジ形ベアリングユニットの回転不良はございませんでしたが、支給品にて 交換いたしました。ベアリングはしてのグリスにてグリスアップしております。
  - ■カップリングを支給品にて交換いたしました。
  - ■お客様立会いの下、動作確認を行い異常がございませんでしたので完工致しました。
    - ※工事対象部位につきましては工事完了日より1年間の性能保証になります。



## 【テクノクラートより一言】

経年劣化により、錆や表面塗装の剥がれ落ちによる 「異物混入」の恐れがあります。食の安全性や衛生面からも 定期的な点検・メンテナンスをオススメ致します。

未然に故障を発見し、安全確保・業務停止の回避のために、 定期的な点検・消耗部材の交換や補修を行いましょう。

TEXVI