


お客様より、操作盤の設置・ポンプ電源供給の接続作業のご依頼がございました。

【内容】

- 工事内容の確認・現場調査
- 運転操作盤の製作、取付け
- ポンプ電源供給



【工事の詳細内容】

1. **工事依頼内容の確認・現場調査**
現地でのお打ち合わせの料金は、お見積りには含まれません。
2. **運転操作盤製作・取付け**
お客様のご依頼に合わせ内部回路を冷水ポンプ4種、操作回路、ポンプ運転スイッチ2種、各表示ランプ（インターロック接点）に製作した操作盤を作成し、取付致しました。
3. **ポンプ電源供給の施工**
外壁貫通箇所、接続部の配線、ポンプ電源に関する配線を行いました。
4. お客様立ち合いのもと単体試運転を行い、動作に異常がないことを確認し完工となります。

※工事対象部位につきましては工事完了日より1年間の性能保証になります。

【テクノクラートより一言】

弊社の電気工事は配線工事にとどまらず、マシンメンテナンスと一体となったシーケンスノウハウにより、質の高い制御技術を提供いたしております。

お気軽にご相談ください。

